


ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DI ALANNO --ALANNO
Prot. 0008862 del 28/09/2016
C-12-b (Uscita)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DI ALANNO (PE)
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,
Istituto Tecnico Agrario Statale, Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente
Sede legale: Via XX Settembre, 1 - **ALANNO (PE)** Tel. 085/8573102 fax 085/8573000
C.F. 80014910683 - C. M. PEIC81200E <http://www.omnicompensivoalanno.gov.it>
Codice univ. UFLCY8 E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it peic81200e@istruzione.it



ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FEIS
CUP F36J15000970007

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FESR

“COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO”

Avviso prot.n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 A.S.2015/2016

PROGETTO 10.8.1.A2 FESR PON AB 2015-58

“SCUOLE CONNESSE”

VERBALE DI COLLAUDO

I sottoscritti

- Sig.ra Elia Tiziana, individuata con incarico prot. n. 2130 del 2.3.2016 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Alanno in qualità di collaudatore delle attrezzature tecnologiche previste dal Bando di Gara per la realizzazione della rete lan/wlan CUP F36J15000970007, CIG ZB31A88E25;
- Sig. Cappelletti Carmine, responsabile tecnico incaricato dalla Siat Installazioni S.p.A. per conto di Telecom Italia;

dichiarano quanto segue:

Vista la Convenzione attiva dal 04/03/2016 " Reti Locali 5" aggiudicataria Telecom Italia S.P.A. gestita da Consip S.P.A. relativa alla fornitura dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione del Progetto;

Vista la Determina a contrarre n. 3972/C12b del 27 aprile 2016;

Visto il Progetto Esecutivo del 18 maggio 2016 prot. n. 4840 ed i relativi allegati (cod. progetto 16CE1117PE) prot. n. 4752 del 17.05.2016;

Preso visione delle parte progettuale inerente la tipologia delle attrezzature tecnologiche richieste e verificata la presenza delle stesse consegnate dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;

alle ore 14.00 del giorno 28 settembre 2016, alla presenza del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Marsili e della Sig.ra Elia Tiziana in qualità di collaudatore viene dato inizio alle operazioni di collaudo delle attrezzature di cui all'allegato elenco;

Famiglia	Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario senza IVA	UT Totale
Cablaggio passivo	C6U-HF1-Rlx-305GY	Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH	610	Metro	0,35	213,50
Cablaggio passivo	Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY	Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH	610	Metro	0,45	274,50
Cablaggio passivo	BR-KIT-2xRJ45 C6U	Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a	7	Pezzo	5,39	37,73

		pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole				
Cablaggio passivo	Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U	Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole	7	Pezzo	19,26	134,82
Cablaggio passivo	BUND PAN-24P C6 UTP	Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	1	Pezzo	74,24	74,24
Cablaggio passivo	Installazione BUND PAN-24P C6 UTP	Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	1	Pezzo	13,76	13,76
Armadi rack	DRCRAKI18U0606A2	Fornitura in opera Armadio rack 19" da 18U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	1	Pezzo	287,10	287,10
Switch - Extreme/Enterasys	08G20G4-24P	Fornitura in opera Switch tipo 2	1	Pezzo	330,04	330,04
Switch - Extreme/Enterasys	Configurazione 08G20G4-24P	Configurazione Switch tipo 2	1	Pezzo	9,90	9,90
Apparati Wireless	AP5130DN	Fornitura in opera Access Point per ambienti interni	3	Pezzo	149,37	448,11
Apparati Wireless	Configurazione AP5130DN	Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni	3	Pezzo	16,44	49,32
Servizio di addestramento e formazione		Addestramento sulla fornitura (prezzo ad ore)	4	Ora di docenza	35,00	140,00
Listino DEI		Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali	1	Ordinativo	610,25	610,25
Listino DEI		Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi	1	ordinativo	1271,41	1271,41
					TOTALE	3894,68

In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l'oggetto della aggiudicazione gara e le attrezzature consegnate.

Si riscontra che la corrispondenza è totale.

In secondo luogo si passa alla verifica della conformità delle attrezzature presenti nelle sedi di Alanno Cu e Alanno Scalo.

Si riscontra che la corrispondenza è totale.

In terzo luogo vengono effettuate le verifiche di funzionalità delle attrezzature installate in vari punti degli edifici scolastici di cui sopra e dei cablaggi realizzati.

L'esito del collaudo per tali articoli è positivo.

CONCLUSIONI

Dalle suddette prove e controlli eseguiti di ricognizione generale della funzionalità è risultato che:

a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento.

b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità.

c) Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;

d) La fornitura è conforme a quanto richiesto.


e) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Sulla base di quanto sopra indicato, l'esito del collaudo è positivo.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 14.30

Alanno, 28/09/2016

F.to IL COLLAUDATORE *Carbone Elia*



F.to IL D.S.G.A. *Alfieri*

f.to IL RESPONSABILE TECNICO *[Signature]*

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO *[Signature]*